

Prüfprotokoll

Elektrokettenzug

zum Prüfbuch Nr. _____ Datum _____

Über eine erfolgte UVV Prüfung als Sachkundigenprüfung Sachverständigenprüfung
nach UVV bzw SQ **DGUV VS 54** **D8+ SQ P2** **DGUV VS17/18**

Umfang der Prüfung Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme Wiederholungsprüfung Nachprüfung

Prüfer Dipl.-Ing. Tobias Tomala

Bezeichnung Elektrokettenzug 500/1-4 Baujahr 2008

Hersteller ChainMaster

Seriennummer 805081 ggf. interne Nr. A-1

Nutzlast (NL) in kg einsträngig 500 zweisträngig

Hubgeschwindigkeit in m/min einsträngig 4 zweisträngig

Triebwerksgruppe nach FEM 9511 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m

Betriebsart (geprüft) Hubbetrieb Kletterbetrieb
 einsträngig zweisträngig

Lastkette 4x12 5x15 7x22 9x27 ___x___

Prüflast (PL=1,25 x NL) in kg 625

Schutz vor Überlast

erfolgt durch Rutschkupplung Lastmesseinrichtung

bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL) Ja Nein

nach Überfahrt Weiterfahrt möglich? Nein (OK) Ja

Bremsenprüfung

Bremse 01 (Zustand und Funktion) OK Bremsspalt (in mm) _____

Bremse 02 (Zustand und Funktion) OK Bremsspalt (in mm) _____

Funktion Betriebsendschalter

Betriebsendschalter **OBEN** Ja Nein

Betriebsendschalter **UNTEN** Ja Nein

nach Abschaltung Weiterfahrt möglich?

Betriebsendschalter **OBEN** Nein Ja

Betriebsendschalter **UNTEN** Nein Ja

Funktion Notendschalter

Notendschalter **OBEN** Ja Nein

Notendschalter **UNTEN** Ja Nein

nach Abschaltung Weiterfahrt möglich?

Notendschalter **OBEN** Nein Ja

Notendschalter **UNTEN** Nein Ja

Sichtprüfung

Zustand allg.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Tragmittel (Lastkette)	<input checked="" type="checkbox"/> Zustand OK	<input type="checkbox"/> Reinigung erforderlich
	<input checked="" type="checkbox"/> Längung OK	<input type="checkbox"/> Schmierung erforderlich
Kettenrad	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Kettenführung	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Kettenspeicher	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Zugentlastung Kabel	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Lasthaken & Anschlag oben	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Anschlag unten	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____
Deutlich lesbar und unverwischbar?	<input checked="" type="checkbox"/> OK	_____

Prüfergebnis

	<input checked="" type="checkbox"/> keine festgestellten Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben: _____ _____
Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen	<input type="checkbox"/> sicherheitstechnische Bedenken
	<input checked="" type="checkbox"/> keine sicherheitstechnische Bedenken
	<input type="checkbox"/> keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung folgender Maßnahmen: _____ _____
Eine Nachprüfung der Anlage durch den ist	<input type="checkbox"/> Sachkundigen <input type="checkbox"/> Sachverständigen
	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderlich bis _____
Prüfaufkleber angebracht?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Fälligkeit der nächsten Prüfungen:	<input checked="" type="checkbox"/> Sachkundigenprüfung: 8 / 2019
	<input checked="" type="checkbox"/> Sachverständigenprüfung: 8 / 2019

München, 06.08.2018
Ort, DatumDipl.-Ing. T. Tomala
Kenn Nr. 14-085-B1B2