Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

Prüfprotokoll — Motorsteuerung

Über eine erfolgte UVV Prüfung als	X Sachkundigenprüfung
nach UVV bzw SQ	O **DGUV VS 54** O **D8+ SQ P2** X **DGUV VS17/18**
Umfang der Prüfung	O Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme X Wiederholungsprüfung O Nachprüfung
Prüfer	F. Segeth
Bezeichnung	NDB 6 Baujahr 2018
Hersteller	Movecat
Seriennummer	**630100328** ggf. interne Nr. 3200004
Anschluss (Eingang)	1 NDC
Anschlüsse (Ausgang)	6 NDC

Prüfung

Auslösung Schutzeinrichtungen	X OK _____
Funktion einzelner Kanäle	X OK _____
Zugentlastung Kabel	X OK _____

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?	X OK _____
Deutlich lesbar und unverwischbar?	X OK _____

Prüfergebnis

X keine festgestellten Mängel

O Mängel festgestellt, wie nachstehend beschrieben:

_____

_____

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage bestehen

O sicherheitstechnische Bedenken

X keine sicherheitstechnische Bedenken

O keine sicherheitstechnische Bedenken bei der Berücksichtigung folgender Maßnahmen:

_____

_____

Eine Nachprüfung der Anlage durch den Sachkundigen ist

O Sachkundigen
X nicht erforderlich
O erforderlich bis _____

Prüfaufkleber angebracht? X Ja O Nein

Fälligkeit der nächsten Prüfungen: X Sachkundigenprüfung: 8 / 2022

München, 04.08.2021
Ort, Datum

F. Segeth