Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

Prüfprotokoll

Elektrokettenzug

Über eine erfolgte UVV Prüfung als	Sachkundigenprüfung		
nach	DGUV Vorschrift 17 / 18		
Umfang der Prüfung	Wiederkehrendeprüfung		
Prüfer	Rainer Bergelt		
Hersteller	Movecat		
Bezeichnung Elektrokettenzug	VMK-S 250-33	Baujahr	6/2018
Seriennummer	911011896	interne Nr.	1300020
Anwendungsbereich	C1		
Nutzlast (NL)	einsträngig 250 kg		
Hubgeschwindigkeit	einsträngig 0-33 m/min		
Triebwerksgruppe nach FEM 9511	1Bm / M3		
Bauform	SB4.2 / 14M		
Betriebsart (geprüft)	Hubbetrieb einsträngig		
Lastkette	7 x 22		
Prüflast (= 1,25 x NL)	312.5 kg		

Schutz vor Überlast

erfolgt durch	Lastmesseinrichtung
bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL)	Ja
nach Erreichen Weiterfahrt **nicht** möglich?	Ja

Bremsenprüfung

Bremse 1 (Zustand und Funktion)	OK
Bremse 2 (Zustand und Funktion)	OK

Funktion Betriebsendschalter

Betriebsendschalter **OBEN**	Ja
Betriebsendschalter **UNTEN**	Ja
*nach Abschaltung Weiterfahrt **nicht** möglich?*	
Betriebsendschalter **OBEN**	Ja
Betriebsendschalter **UNTEN**	Ja

Funktion Notendschalter

Notendschalter **OBEN**	Ja
Notendschalter **UNTEN**	Ja
*nach Abschaltung Weiterfahrt **nicht** möglich?*	
Notendschalter **OBEN**	Ja
Notendschalter **UNTEN**	Ja

Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

Sichtprüfung

Zustand allgemein	OK	
Tragmittel (Lastkette)	Zustand OK	Längung OK
Kettenrad	OK	
Kettenführung	OK	
Kettenspeicher	OK	
Kabel und Zugentlastung	OK	
Lasthaken und Anschlag oben	OK	
Anschlag unten	OK	

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?	Ja
Deutlich lesbar und unverwischbar?	Ja

Prüfergebnis

Mängel	keine festgestellt	
Gegen den weiteren Betrieb des Elektrokettenzugs bestehen	keine sicherheitstechnischen Bedenken	
Eine Nachprüfung des Elektrokettenzugs ist	nicht erforderlich	
Prüfaufkleber angebracht?	Ja	
Fälligkeit der nächsten Prüfungen:	Sachkundigenprüfung: Sachverständigenprüfung:	08/2027 07/2027

München, 18.08.2026
Ort, Datum

R. Bergelt
Sachkundiger