Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

# Prüfprotokoll — Elektrokettenzug

| | | | |
|---|---|---|---|
| Über eine erfolgte UVV Prüfung als | Sachkundigenprüfung | | |
| nach | DGUV Vorschrift 17 / 18 | | |
| Umfang der Prüfung | Wiederkehrendeprüfung | | |
| Prüfer | Rainer Bergelt | | |
| Hersteller | Movecat | | |
| Bezeichnung Elektrokettenzug | VMK 500-24 | Baujahr | 2006 |
| Seriennummer | 605409 | interne Nr. | 1300027 |
| Anwendungsbereich | C1 | | |
| Nutzlast (NL) | einsträngig 500 kg | | |
| Hubgeschwindigkeit | einsträngig 0-24 m/min | | |
| Triebwerksgruppe nach FEM 9511 | 2m / M5 | | |
| Bauform | SB6.1/12P | | |
| Betriebsart (geprüft) | Hubbetrieb einsträngig | | |
| Lastkette | 9 x 27 | | |
| Prüflast (= 1,25 x NL) | 625 kg | | |

## Schutz vor Überlast

| | |
|---|---|
| erfolgt durch | Lastmesseinrichtung |
| bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL) | Ja |
| nach Erreichen Weiterfahrt **nicht** möglich? | Ja |

## Bremsenprüfung

| | |
|---|---|
| Bremse 1 (Zustand und Funktion) | OK |
| Bremse 2 (Zustand und Funktion) | OK |

## Funktion Betriebsendschalter

| | |
|---|---|
| Betriebsendschalter **OBEN** | Ja |
| Betriebsendschalter **UNTEN** | Ja |
| *nach Abschaltung Weiterfahrt **nicht** möglich?* | |
| Betriebsendschalter **OBEN** | Ja |
| Betriebsendschalter **UNTEN** | Ja |

## Funktion Notendschalter

| | |
|---|---|
| Notendschalter **OBEN** | Ja |
| Notendschalter **UNTEN** | Ja |
| *nach Abschaltung Weiterfahrt **nicht** möglich?* | |
| Notendschalter **OBEN** | Ja |
| Notendschalter **UNTEN** | Ja |

Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

## Sichtprüfung

| | | |
|---|---|---|
| Zustand allgemein | OK | |
| Tragmittel (Lastkette) | Zustand OK | Längung OK |
| Kettenrad | OK | |
| Kettenführung | OK | |
| Kettenspeicher | OK | |
| Kabel und Zugentlastung | OK | |
| Lasthaken und Anschlag oben | OK | |
| Anschlag unten | OK | |

## Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Ausreichend gekennzeichnet? | Ja |
| Deutlich lesbar und unverwischbar? | Ja |

## Prüfergebnis

| | | |
|---|---|---|
| Mängel | keine festgestellt | |
| Gegen den weiteren Betrieb des Elektrokettenzugs bestehen | keine sicherheitstechnischen Bedenken | |
| Eine Nachprüfung des Elektrokettenzugs ist | nicht erforderlich | |
| Prüfaufkleber angebracht? | Ja | |
| Fälligkeit der nächsten Prüfungen: | Sachkundigenprüfung:<br>Sachverständigenprüfung: | 08/2027<br>08/2029 |

München, 10.08.2026
Ort, Datum

R. Bergelt
Sachkundiger