Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

Prüfprotokoll — Elektrokettenzug

Über eine erfolgte UVV Prüfung als	Sachkundigen- & Sachverständigenprüfung		
nach	IGVW SQ P2 & DGUV Vorschrift 17 / 18		
Umfang der Prüfung	Wiederkehrendeprüfung		
Prüfer	Rainer Bergelt & Dipl.-Ing. Tobias Tomala		
Hersteller	Rigging Factory Munich		
Bezeichnung Elektrokettenzug	Multi Hoist 2000-4	Baujahr	8/2017
Seriennummer	911008477	interne Nr.	1200008
Anwendungsbereich	D8 (Double Brake)		
Nutzlast (NL)	einsträngig 1000 kg	zweisträngig 2000 kg	
Hubgeschwindigkeit	einsträngig 8 m/min	zweisträngig 4 m/min	
Triebwerksgruppe nach FEM 9511	1Bm / M3		
Bauform	SB4.2 / 13M		
Betriebsart (geprüft)	Kletterbetrieb einsträngig		
Lastkette	7 x 22		
Prüflast (= 1,25 x NL)	1250 kg		

Schutz vor Überlast

erfolgt durch	Rutschkupplung
bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL)	Ja
nach Erreichen Weiterfahrt **nicht** möglich?	Ja

Bremsenprüfung

Bremse 1 (Zustand und Funktion)	OK
Bremse 2 (Zustand und Funktion)	OK

Sichtprüfung

Zustand allgemein	OK	
Tragmittel (Lastkette)	Zustand OK Leichte Kratzer	Längung OK
Kettenrad	OK	
Kettenführung	OK	
Kettenspeicher	OK	
Kabel und Zugentlastung	OK	
Lasthaken und Anschlag oben	OK	
Anschlag unten	OK	

Kennzeichnung

Ausreichend gekennzeichnet?	Ja
Deutlich lesbar und unverwischbar?	Ja

Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

Prüfergebnis

Mängel	keine festgestellt
Gegen den weiteren Betrieb des Elektrokettenzugs bestehen	keine sicherheitstechnischen Bedenken
Eine Nachprüfung des Elektrokettenzugs ist	nicht erforderlich
Prüfaufkleber angebracht?	Ja
Fälligkeit der nächsten Prüfungen:	Sachkundigenprüfung: 07/2027 Sachverständigenprüfung: 07/2030

München, 28.07.2026
Ort, Datum

R. Bergelt
Sachkundiger

München, 28.07.2026
Ort, Datum

Dipl.-Ing. T. Tomala
Sachverständiger
Kenn Nr. 14-085-B1B2