Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

# Prüfprotokoll — Elektrokettenzug

| | | | |
|---|---|---|---|
| Über eine erfolgte UVV Prüfung als | Sachkundigenprüfung | | |
| nach | IGVW QS P2 | | |
| Umfang der Prüfung | Wiederkehrendeprüfung | | |
| Prüfer | Rainer Bergelt | | |
| Hersteller | Chain Master | | |
| Bezeichnung Elektrokettenzug | 500/1-4 | Baujahr | 2008 |
| Seriennummer | 805110 | interne Nr. | 1200045 |
| Anwendungsbereich | D8+ | | |
| Nutzlast (NL) | einsträngig 500 kg | zweisträngig 1000 kg | |
| Hubgeschwindigkeit | einsträngig 4 m/min | zweisträngig 2 m/min | |
| Triebwerksgruppe nach FEM 9511 | 1Bm / M3 | | |
| Bauform | SB4.1 / 12J | | |
| Betriebsart (geprüft) | Kletterbetrieb einsträngig | | |
| Lastkette | 7 x 22 | | |
| Prüflast (= 1,25 x NL) | 625 kg | | |

## Schutz vor Überlast

| | |
|---|---|
| erfolgt durch | Rutschkupplung |
| bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL) | Ja |
| nach Erreichen Weiterfahrt **nicht** möglich? | Ja |

## Bremsenprüfung

| | |
|---|---|
| Bremse 1 (Zustand und Funktion) | OK |
| Bremse 2 (Zustand und Funktion) | OK |

## Sichtprüfung

| | | |
|---|---|---|
| Zustand allgemein | OK | |
| Tragmittel (Lastkette) | Zustand OK | Längung OK |
| Kettenrad | OK | |
| Kettenführung | OK | |
| Kettenspeicher | OK | |
| Kabel und Zugentlastung | OK | |
| Lasthaken und Anschlag oben | OK | |
| Anschlag unten | OK | |

## Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Ausreichend gekennzeichnet? | Ja |
| Deutlich lesbar und unverwischbar? | Ja |

Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

## Prüfergebnis

| | |
|---|---|
| Mängel | keine festgestellt |
| Gegen den weiteren Betrieb des Elektrokettenzugs bestehen | keine sicherheitstechnischen Bedenken |
| Eine Nachprüfung des Elektrokettenzugs ist | nicht erforderlich |
| Prüfaufkleber angebracht? | Ja |
| Fälligkeit der nächsten Prüfungen: | Sachkundigenprüfung: 08/2027<br>Sachverständigenprüfung: 07/2027 |

München, 05.08.2026
Ort, Datum

R. Bergelt
Sachkundiger