Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

# Prüfprotokoll — Elektrokettenzug

| | | | |
|---|---|---|---|
| Über eine erfolgte UVV Prüfung als | Sachkundigen- & Sachverständigenprüfung | | |
| nach | IGVW SQ P2 & DGUV Vorschrift 17 / 18 | | |
| Umfang der Prüfung | Wiederkehrendeprüfung | | |
| Prüfer | Rainer Bergelt & Dipl.-Ing. Tobias Tomala | | |
| Hersteller | Movecat | | |
| Bezeichnung Elektrokettenzug | UPplus 320-4 | Baujahr | 10/2021 |
| Seriennummer | 911024808 | interne Nr. | 1200146 |
| Anwendungsbereich | D8+ | | |
| Nutzlast (NL) | einsträngig 320 kg | | |
| Hubgeschwindigkeit | einsträngig 4 m/min | | |
| Triebwerksgruppe nach FEM 9511 | 1Am / M4 | | |
| Bauform | SK030 / 10 | | |
| Betriebsart (geprüft) | Kletterbetrieb einsträngig | | |
| Lastkette | 5,2 x 15 | | |
| Prüflast (= 1,25 x NL) | 400 kg | | |

## Schutz vor Überlast

| | |
|---|---|
| erfolgt durch | Rutschkupplung |
| bei Auslösewert (= max. 1,2 x NL) | Ja |
| nach Erreichen Weiterfahrt **nicht** möglich? | Ja |

## Bremsenprüfung

| | |
|---|---|
| Bremse 1 (Zustand und Funktion) | OK |
| Bremse 2 (Zustand und Funktion) | OK |

## Sichtprüfung

| | | |
|---|---|---|
| Zustand allgemein | OK | |
| Tragmittel (Lastkette) | Zustand OK | Längung OK |
| Kettenrad | OK | |
| Kettenführung | OK | |
| Kettenspeicher | OK | |
| Kabel und Zugentlastung | OK | |
| Lasthaken und Anschlag oben | OK | |
| Anschlag unten | OK | |

## Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Ausreichend gekennzeichnet? | Ja |
| Deutlich lesbar und unverwischbar? | Ja |

Rigging Factory Munich GmbH
Gautinger Straße 38d — D-82061 Neuried

## Prüfergebnis

| | |
|---|---|
| Mängel | keine festgestellt |
| Gegen den weiteren Betrieb des Elektrokettenzugs bestehen | keine sicherheitstechnischen Bedenken |
| Eine Nachprüfung des Elektrokettenzugs ist | nicht erforderlich |
| Prüfaufkleber angebracht? | Ja |
| Fälligkeit der nächsten Prüfungen: | Sachkundigenprüfung: 08/2027<br>Sachverständigenprüfung: 08/2030 |

München, 12.08.2026
Ort, Datum

R. Bergelt
Sachkundiger

München, 12.08.2026
Ort, Datum

Dipl.-Ing. T. Tomala
Sachverständiger
Kenn Nr. 14-085-B1B2